

TR-600问题 - 问题

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于	计划完成日期
411	错误	新建	普通	无下限位		2018-06-05 09:48	
410	功能	新建	普通	零件失效		2018-06-01 16:06	
409	功能	新建	普通	充电故障		2018-06-01 16:05	
408	功能	新建	普通	手持控制器粘键故障		2018-06-01 16:03	
407	功能	新建	普通	电量持续性问题		2018-06-01 16:02	
406	错误	新建	普通	手持显示屏异常，界面不停刷新		2018-06-01 15:48	
405	错误	新建	普通	行程达不到160cm		2018-06-01 15:45	
404	错误	新建	普通	无上限位		2018-06-01 15:45	
403	错误	新建	普通	按键无动作，抱闸打不开		2018-06-01 15:44	
402	错误	新建	普通	不充电		2018-06-01 15:42	
401	错误	新建	普通	称重传感器线插接松动，容易脱落	zhangzhihui	2018-05-31 12:09	
400	错误	新建	普通	承重结构不平衡，造成称重不准确	hanchaohui	2018-05-31 12:08	
399	错误	新建	普通	电源板烧坏	李学	2018-05-31 12:07	
398	错误	新建	普通	吊带负重测试种磨边、卷边	hanchaohui	2018-05-31 12:07	
397	错误	新建	普通	手持显示屏字迹清除不掉	李学	2018-05-31 12:06	
396	错误	新建	普通	手持显示屏乱码	李学	2018-05-31 12:06	
377	错误	新建	普通	TR600 生产002编号旋转电位计读值偶尔为0	zhangzhihui	2018-01-09 09:13	2018-01-09
376	错误	新建	普通	TR600 老化工装抱闸问题	hanchaohui	2018-01-15 01:40	
375	功能	新建	普通	TR-600 导电铜轮阻值变大，导致无法充电	zhangzhihui	2018-01-06 08:31	2018-01-06
374	功能	新建	普通	十字转轨、变轨、H轨采购件及试装问题（图纸问题）	luojiankui	2018-01-05 03:08	
373	功能	新建	普通	十字转轨、变轨、H轨采购件及试装问题（零件尺寸不合格）	yangjinsong	2018-01-05 03:03	
372	功能	新建	普通	十字转轨、变轨、H轨采购件及试装问题（零件外观、毛刺及表面处理问题）	yangjinsong	2018-01-05 02:56	
371	支持	新建	普通	十字转轨、变轨、H轨采购件及试装问题（缺件）	yangjinsong	2018-01-05 07:13	
370	功能	新建	普通	新生产的TR600电源板烧坏		2018-01-03 04:18	2018-01-31
369	错误	新建	普通	手持控制器出现屏幕乱码	zhangzhihui	2018-01-03 04:16	2018-01-31
298	功能	新建	普通	充电时间<要求的3小时--生产机器上测试	hanchaohui	2018-01-23 03:54	2017-12-18
297	功能	已解决	普通	200kg挂载下的提升速度， 要求60mm/s,实测52mm/s	hanchaohui	2018-01-23 03:53	2017-11-24
296	功能	新建	普通	起重带行程<要求的160cm	hanchaohui	2018-01-23 03:53	2017-12-01
295	功能	新建	普通	称重精度的测量方法	hanchaohui	2018-01-23 03:52	2017-12-01
294	功能	新建	普通	待机时间40小时， 小于80小时	zhangzhihui	2018-01-23 03:52	2017-11-24
293	功能	新建	普通	生产小批问题		2018-01-23 03:54	2017-12-18